

Інформація

про цілі державної політики, реалізацію яких забезпечує управління капітального будівництва Одеської міської ради, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за 2019 рік

1. 1510000 Управління капітального будівництва Одеської міської ради
(КВК) (найменування головного розпорядника бюджетних коштів)

2. Показники, що характеризують обсяг використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

Найменування	2017 рік звіт	2018 рік звіт	грн	
			2019 рік	
			план	звіт
Загальний фонд	7 132 020,35	9 664 863,76	16 918 500,00	14 184 274,40
Спеціальний фонд	1 425 877 915,62	944 747 912,37	1 570 344 130,25	1 544 572 244,85
ВСЬОГО	1 433 009 935,97	954 412 776,13	1 587 262 630,25	1 558 756 519,25

3. Цілі державної політики у сферах діяльності головного розпорядника коштів та показники їх досягнення у 2017-2019 роках

Найменування, одиниця виміру	2017 рік факт	2018 рік факт	2019 рік			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками досягнення цілі державної політики
			план	факт	відхилення	
Ціль - Розвиток інфраструктури регіонів						
Кількість об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури у м. Одесі, по яким виконувались роботи з проектування, будівництва, реконструкції, реставрації та капітальному ремонту (одиниць)	268	269	231	226	-5	у 2019 році, була запланована реалізація заходів з капітального ремонту 4 загальноосвітніх шкіл та 1 лікарні м. Одеси у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Відповідно до наказу Мінрегіону України від 1 серпня 2019 р. № 175 затверджене фінансування за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та коштів бюджету м. Одеси (бюджетна програма 1517366). З метою впровадження проектів реалізовувались заходи щодо оформлення та погодження необхідної документації відповідно до вимог чинного законодавства, угоди про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Одеською міською радою та управлінням капітального будівництва Одеської міської ради укладено 28 грудня 2019 року, відповідно виконання робіт по об'єктам в межах програми не було розпочато, проведення процедур закупівлі та виконання капітального ремонту заплановано на 2020 рік.
Частка завершених об'єктів від загальної кількості на кінець звітного періоду (%)	50	52	37	37		

Ціль - Сприяння забезпеченню громадян житлом						
Кількість об'єктів житла, по яким виконувались роботи з будівництва (одиниць)	1	2	1	1		
Кількість квартир, що належать громадянам категорії діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа, які було капітально відремонтовано (одиниць)	6	2	2	2		
Кількість квартир, які придбано у комунальну власність територіальної громади для забезпечення житлом пільгових категорій громадян (одиниць)	23	20	7	7		
Кількість пільгових довгострокових кредитів, наданих окремим категоріям громадян відповідно до Міської цільової програми «Забезпечення житлом окремих категорій громадян, що проживають у місті Одесі, на 2018-2020 роки» (одиниць)	0	1	6	6		

Начальник управління



Б.М. Панов

